

Obra: Proinfância - Tipo 1

Local: Potengi II

25/06/2015

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO			PERÍODO						TOTAL R\$
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
25	GUARITA	FÍSICO (%)		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	12.945,12	12.945,12	12.945,12	4.315,04	-	43.150,39
26	MURO DE CONTORNO	FÍSICO (%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	54.611,58	54.611,58	54.611,58	18.203,86	-	-	182.038,59
27	ESTACIONAMENTO	FÍSICO (%)			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	8.392,33	8.392,33	8.392,33	2.797,44	27.974,44
28	CALÇADA	FÍSICO (%)	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	10,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	13.647,96	13.647,96	13.647,96	13.647,96	13.647,96	7.582,20	75.822,00
29	TERRAPLENAGEM	FÍSICO (%)	65,00%	35,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	1.706,25	918,75	-	-	-	-	2.625,00
TOTAL FINANCEIRO (R\$)			69.965,79	82.123,40	89.596,98	53.189,27	26.355,33	10.379,64	331.610,41
TOTAL ACUMULADO (R\$)			69.965,79	152.089,19	241.686,17	294.875,44	321.230,77	331.610,41	

Nicéforo Dantas de Medeiros Júnior
Engenheiro Civil
CREA 211163250-3

Mirian Neri Marques Reis de Almeida
Chefe do Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção
Mat. 41558-8