

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Proinfância - Tipo 1

Data: 15/09/2015

DISCRIMINAÇÃO		PERÍODO						TOTAL R\$
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	80,00%	20,00%					100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	20.165,63	5.041,41	-	-	-	-	25.207,03
02 - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	FÍSICO (%)	60,00%	40,00%					100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	5.996,27	3.997,51	-	-	-	-	9.993,78
03 - FUNDAÇÕES	FÍSICO (%)	40,00%	60,00%					100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	38.883,48	58.325,22	-	-	-	-	97.208,70
04 - SUPERESTRUTURA	FÍSICO (%)	10,00%	50,00%	40,00%				100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	10.213,23	51.066,15	40.852,92	-	-	-	102.132,31
05 - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	FÍSICO (%)		20,00%	40,00%	40,00%			100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	14.874,90	29.749,79	29.749,79	-	-	74.374,48
06 - ESQUADRIAS	FÍSICO (%)				40,00%	35,00%	25,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	81.971,65	71.725,20	51.232,28	204.929,14
07 - SISTEMAS DE COBERTURA	FÍSICO (%)				50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	160.523,20	128.418,56	32.104,64	321.046,41
08 - IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO (%)		40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	2.388,39	1.791,29	1.791,29	-	-	5.970,97
09 - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	FÍSICO (%)				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	102.589,69	102.589,69	51.294,84	256.474,21
10 - SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	FÍSICO (%)				45,00%	45,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	76.424,37	76.424,37	16.983,19	169.831,94
11 - PINTURA	FÍSICO (%)				20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	15.070,31	45.210,94	15.070,31	75.351,56
12 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FÍSICO (%)			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	9.766,33	9.766,33	6.510,89	6.510,89	32.554,44
13 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	FÍSICO (%)			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	4.375,90	4.375,90	2.917,27	2.917,27	14.586,34
14 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FÍSICO (%)			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	9.477,46	9.477,46	6.318,31	6.318,31	31.591,55
15 - LOUÇAS E METAIS	FÍSICO (%)					70,00%	30,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	30.565,90	13.099,67	43.665,57
16 - INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	FÍSICO (%)					50,00%	50,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	2.121,65	2.121,65	4.243,30
17 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	FÍSICO (%)			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	5.879,11	5.879,11	5.879,11	1.959,70	19.597,02
18 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	FÍSICO (%)			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	40.032,77	40.032,77	40.032,77	13.344,26	133.442,55
19 - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	FÍSICO (%)				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	497,99	497,99	249,00	1.244,99
20 - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	FÍSICO (%)				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	10.301,21	10.301,21	5.150,61	25.753,03
21 - SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	FÍSICO (%)					90,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	2.718,71	302,08	3.020,79
22 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	FÍSICO (%)					90,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	17.511,54	1.945,73	19.457,26
23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO (%)			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	16.991,82	16.991,82	16.991,82	5.663,94	56.639,40
24 - SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO (%)						100,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	-	2.850,56	2.850,56
TOTAL FINANCEIRO (R\$)		75.258,61	135.693,57	158.917,39	565.442,91	566.735,92	229.118,93	1.731.167,32
TOTAL ACUMULADO (R\$)		75.258,61	210.952,18	369.869,57	935.312,48	1.502.048,40	1.731.167,32	

Nicéforo Dantas de Medeiros Júnior
Engenheira Civil
CREA 211163250-3

Mirian Neri Marques Reis de Almeida
Chefe do Setor de Manutenção
Mat. 41.558-8